



**Commissario Straordinario Delegato per la  
realizzazione degli interventi di mitigazione del  
rischio idrogeologico per la Regione Molise**

D.L. 91/2014 - Legge 116/2014



**DECRETO DEL COMMISSARIO**

**Delibera CIPE 8/2012**

N. 077/2021/**CIPE8**

del 28/09/2021

<b>Oggetto:</b>	Delibera CIPE n. 8/2012 Comune di Ripalimosani Sistemazione del movimento franoso in contrada "Covatta" a salvaguardia del Vallone "Ingotte" e della S.S. 647 dir.B <b>Liquidazione rata di saldo</b>
<b>Decreto di finanziamento:</b>	Decreto del Commissario Straordinario Delegato n. 285/COM del 02/05/2014
<b>Codice ReNDiS:</b>	CB037A/10
<b>Codice SGP:</b>	MO3BCB037A/10
<b>CUP:</b>	F23J13000350002
<b>Importo Intervento:</b>	€ 400.000,00
<b>Importo totale richiesto:</b>	€ 366.101,30
<b>Importo già liquidato:</b>	€ 359.146,43
<b>Importo da liquidare con il presente provvedimento:</b>	<b>€ 6.954,87</b>
<b>Economie:</b>	€ 21.898,70
<b>Accantonamento 3%:</b>	€ 12.000,00

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO**

**VISTO** l'istruttoria del Soggetto Attuatore, prot. n. 157377 del 27/09/2021, contenente lo schema di decreto di liquidazione;

**VISTO** l'Accordo di Programma fra la Regione Molise e il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, stipulato in data 2 maggio 2011, ai sensi dell'art. 2, comma 240 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (finanziaria 2010), finalizzato alla programmazione e al finanziamento di un piano straordinario di interventi prioritari e urgenti per la mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio regionale (Piano "frane e versanti"), per un importo



- 
- complessivo di 27,00 Meuro, da finanziare con risorse nazionali pari a 24,00 Meuro e regionali FSC 2007-2013 pari a 3,00 Meuro;
- VISTO** il verbale dell'Accordo tra il Presidente della Regione Molise, il Ministro per la Coesione Territoriale e il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, relativo al Piano "Frane e Versanti", sottoscritto in data 9 gennaio 2012, con cui, a seguito delle riduzioni di bilancio intervenute nel corso del 2011 con conseguente riduzione dei finanziamenti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, la Regione Molise si impegna a cofinanziare il succitato Piano per 14,000 Meuro con risorse provenienti dal Programma Attuativo Regionale (PAR "Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013");
- VISTA** la delibera del CIPE n. 8 del 20 gennaio 2012 (G.U. n. 121 del 25 maggio 2012), recante "Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013. Assegnazione di risorse a interventi di contrasto del rischio idrogeologico di rilevanza strategica regionale nel Mezzogiorno" che a valle dell'Accordo di cui al punto precedente, individua per la regione Molise gli interventi di carattere strategico regionale, prioritari e urgenti ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico, per un costo complessivo di 27,000 Meuro, di cui euro 2.440.508,26 a valere su risorse del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, euro 10.559.491,74 a valere sulle riduzioni delle assegnazioni disposte a carico dei PAIN 2007-2013 "Attuatori culturali, naturali e turismo" e "Energie rinnovabili e risparmio energetico" ed euro 14.000.000,00 a valere su risorse FSC 2007-2013 assegnate al PAR Molise;
- VISTO** che, nell'ambito degli interventi elencati nell'Allegato 1 della predetta Delibera CIPE 8/2012, è compreso l'intervento individuato con il codice Rendis **CB037A/10** denominato: **"Sistemazione del movimento franoso in contrada "Covatta" a salvaguardia del Vallone "Ingotte" e della S.S. 647 dir.B"** nel Comune di **Ripalimosani** per un importo complessivo di **€ 400.000,00**;
- VISTO** l'articolo 10 del D.L. 24 giugno 2014, n. 91 convertito con modificazioni dalla Legge 116/2014 che dispone *"Misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio nazionale"*;
- CONSIDERATO** che tra le disposizioni di cui all'art. 10 del D.L. 24 giugno 2014, n. 91 convertito con modificazioni dalla Legge 116/2014, è previsto che all'entrata in vigore del decreto stesso, *"i Presidenti delle regioni subentrano relativamente al territorio di competenza, nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni"*;
- PRESO ATTO** che in data 08 maggio 2018 è stato proclamato eletto Presidente per la Regione Molise il dott. Donato Toma, in sostituzione del precedente, Presidente arch. Paolo di Laura Frattura;
- CONSIDERATO** che la procedura di subentro del Presidente neo eletto, in qualità di Commissario è stata espletata con la variazione del rappresentante legale, l'attribuzione del C.F. 97684720580 e l'accredito della relativa utenza presso la Ragioneria di Stato centrale, per la gestione della Contabilità Speciale dedicata n. 5681;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 28, del 18/10/2018 con il quale l'Ing. Massimo Pillarella, Direttore di Dipartimento della Regione Molise, è stato nominato quale soggetto attuatore per gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, riconducibili alla gestione del Presidente – Commissario Delegato, ai sensi dell'art. 10 comma 2-ter del D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 116;
-



**VISTO**

il Decreto Commissariale n° 046\_2021\_SCD del 15/06/2021 con il quale il Commissario Straordinario Delegato ha individuato la struttura di supporto alle attività del Presidente della Regione - Commissario Straordinario Delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per la Regione Molise ex art. 10 comma 1 D.L. 91/2014 - Legge 116/2014;

**VISTO**

il **Decreto Commissariale n. 285/COM del 02/05/2014** con il quale è stato concesso il finanziamento relativo ai lavori di **"Sistemazione del movimento franoso in contrada "Covatta" a salvaguardia del Vallone "Ingotte" e della S.S. 647 dir.B"** per l'importo complessivo di € 400.000,00 ripartito come di seguito:

<b>A) Lavori a misura</b>			
A.a1	Importo per l'esecuzione delle lavorazioni come da computo metrico estimativo	€	302.079,59
A.a2	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€	8.154,28
<b>A.b</b>	<b>Importo totale</b>		<b>€ 310.233,87</b>
<b>B) Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>			
b1	Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	€	0,00
b2	Rilievi e indagini in fase di esecuzione	€	968,00
b3	Allacciamenti ai pubblici servizi	€	0,00
b4	Imprevisti % di A.a1 + A.a2 - Art 16 comma 4/d D.Lgs. 163/2006	€	0,00
b5	Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili	€	7.687,00
b6	Competenze per progettazione (preliminare, definitiva ed esecutiva)	€	0,00
b7	Competenze per collaudi	€	0,00
b8	Competenze studio geologico e/o relazioni specialistiche	€	6.823,00
b9	Incentivi ex art.18 (2% di A.b) – Art. 92 comma 5 D.Lgs 163/2006	€	6.204,67
b10	Competenze Tecniche D.L., Misura e contabilità	€	0,00
b11	Competenze Tecniche RUP, supporto al RUP e CSE	€	0,00
b12	Stima assicurazione gruppo di progettazione, RUP e supporti al RUP	€	0,00
b13	Spese generali per attività tecnico-amministrative	€	2.934,35
b14	Spese per accertamenti e verifiche tecniche ove previste nel CSA	€	0,00
b15	Spese per pubblicità e gara	€	0,00
b16	IVA di A.a1	€	63.436,71
b17	IVA di A.a2	€	1.712,40
b18	CNPAIA di A.a3, b6, b7, b11 e b14	€	0,00
b19	IVA di A.a3, b6, b7, b10, b14 e b17	€	0,00
<b>Totale somme a disposizione:</b>		<b>€</b>	<b>89.766,13</b>
<b>TOTALE SPESA PROGETTO (A+B)</b>		<b>€</b>	<b>400.000,00</b>

**PRESO ATTO CHE**

con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico, del Comune di Ripalimosani, n. 49



del 26/09/2014 i lavori di che trattasi sono stati aggiudicati in via definitiva alla Ditta COSTRUZIONI PETROCELLI ANTONIO per l'importo al netto del ribasso del 12,897% di € 276.028,16 (comprensivo di oneri per la sicurezza e costi della manodopera) oltre IVA, ripartito secondo il seguente quadro economico:

<b>A) Lavori a misura</b>			
A.a1	Importo a misura al netto della sicurezza e della manodopera	€	265.222,25
A.a2	a detrarre ribasso di gara pari al 12,897%	€	34.205,71
A.a3	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€	8.154,28
A.a2	Incidenza della manodopera	€	36.857,34
<b>A.b</b>	<b>Importo totale</b>		<b>€ 276.028,16</b>
<b>B) Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>			
b1	IVA 22,00% sui lavori A	€	60.726,20
b2	Sondaggi	€	800,00
b3	Spese geologiche	€	5.500,00
b4	IVA 22,00% su b2 + b3	€	1.386,00
b5	Espropriazioni	€	7.687,00
b6	Spese generali	€	9.307,02
b7	Spettanza Struttura Commissariale	€	12.000,00
b8	Imprevisti	€	26.565,62
<b>Totale somme a disposizione:</b>		<b>€</b>	<b>123.971,84</b>
<b>TOTALE SPESA PROGETTO (A+B)</b>		<b>€</b>	<b>400.000,00</b>

- con la predetta Ditta appaltatrice dei lavori è stato stipulato il relativo contratto di appalto in data 30/10/2014 n. 138 di Rep.;
- i lavori di che trattasi sono iniziati in data 18 maggio 2015;
- il Comune di Ripalimosani con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 276 del 12/12/2016 ha approvato una perizia di variante tecnica ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, il cui quadro economico di spesa viene di seguito riportato:

<b>A) Lavori a misura</b>			
A.a1	Importo a misura al netto della sicurezza e della manodopera	€	280.733,93
A.a2	a detrarre ribasso di gara pari al 12,897%	€	36.206,25
A.a3	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€	8.154,28
A.a2	Incidenza della manodopera	€	36.857,34
<b>A.b</b>	<b>Importo totale</b>		<b>€ 289.539,30</b>
<b>B) Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>			
b1	IVA 22,00% sui lavori A	€	63.698,65
b2	Sondaggi	€	800,00
b3	Spese geologiche	€	5.500,00
b4	IVA 22,00% su b2 + b3	€	1.386,00
b5	Espropriazioni	€	7.687,00



b6	Spese generali	€	9.307,02	
b7	Spettanza Struttura Commissariale	€	12.000,00	
b8	Imprevisti	€	10.082,03	
<b>Totale somme a disposizione:</b>			<b>€</b>	<b>110.460,70</b>
<b>TOTALE SPESA PROGETTO (A+B)</b>			<b>€</b>	<b>400.000,00</b>

- il Comune di Ripalimosani con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 25 del 31/03/2020 ha approvato gli atti di contabilità finale, relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione, il cui quadro economico finale viene di seguito riportato:

<b>A) Lavori a misura</b>				
a1	Per lavori netti a misura comprensivo degli oneri di sicurezza	€	289.529,97	
<b>A.b</b>	<b>Importo totale</b>		<b>€</b>	<b>289.529,97</b>
<b>B) Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>				
b1	IVA 22,00% sui lavori A	€	63.696,59	
b2	Sondaggi	€	800,00	
b3	Spese geologiche	€	5.500,00	
b4	IVA 22,00% su b2 + b3	€	1.386,00	
b5	Spese generali	€	5.188,74	
b6	Spettanza Struttura Commissariale	€	12.000,00	
b7	Economie	€	21.898,70	
<b>Totale somme a disposizione:</b>			<b>€</b>	<b>110.470,03</b>
<b>TOTALE SPESA PROGETTO (A+B)</b>			<b>€</b>	<b>400.000,00</b>

**PRESO ATTO**

altresi della regolarità delle procedure espletate dal Comune di **Ripalimosani** in riferimento agli atti trasmessi, in particolare:

- che l'affidamento dei servizi tecnici relativi allo studio geologico, è stato operato dal Responsabile dell'Area Tecnica Manutentiva e Lavori Pubblici con Determinazione n. 14 del 08/03/2010 e validati con decreto di concessione n. 285/COM del 02/05/2014 dell'allora Commissario dott. Aldo Cosentino;
- che le procedure di gara sono state approvate con determina a contrarre del Responsabile dell'Area Tecnica Manutentiva e Lavori Pubblici n. 31 del 11/06/2014 facendo ricorso alla procedura negoziata ai sensi dell'art. 122 comma 7 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.;
- che i lavori si sono conclusi in data 23 dicembre 2016

**ACCERTATA**

quindi, la regolarità delle procedure di gara espletate dal Comune di **Ripalimosani** in riferimento agli atti trasmessi dal comune stesso;

**ACCERTATO**

che a valere sul finanziamento assentito, in favore del Comune di **Ripalimosani**, sono stati liquidati per un importo complessivo di **€ 359.146,43** i seguenti acconti:

- Decreto Commissariale n. 31 del 10/03/2017 di liquidazione del I SAL e Competenze tecniche per un importo complessivo di € 174.362,40;
- Decreto Commissariale n. 27 del 30/07/2018 di liquidazione del IISAL per un importo complessivo di € 184.784,03;

**TENUTO CONTO**

dell'accantonamento nel quadro economico della somma del 3% del finanziamento, così



come disposto dal D.P.C.M. del 20 luglio 2011, per un importo complessivo di € 12.000,00;

**VISTA**

la richiesta di erogazione di saldo dell'importo complessivo di € **6.954,87**, avanzata dal Comune di **Ripalimosani** in data 26/07/2021 prot. n° 6131 acquisita al protocollo generale della Regione Molise il 03/08/2021 al n° 127819, relativo alle spese di seguito riportate:

III^ RATA	Importo	Cassa	IVA	Somma
Lavori Stato finale	1.447,65		318,48	1.766,13
Anac	225,00			225,00
geom. Giuseppe D'Ambrosio	248,19			248,19
ing. Vincenzo Picciano	4.715,55			4.715,55
<b>TOTALE III^ RATA</b>				<b>6.954,87</b>

**PRESO ATTO**

della documentazione allegata alle predette richieste e custodita agli atti presso gli uffici di supporto al Commissario delegato per il rischio idrogeologico;

**VISTA**

la disponibilità della somma di € **6.954,87** nell'ambito delle risorse accreditate nella contabilità speciale n. 5681, accesa presso la Tesoreria provinciale dello Stato, Banca d'Italia sede di Campobasso;

**RITENUTO**

di poter procedere alla liquidazione dell'importo di € **6.954,87** in favore del Comune di Ripalimosani;

**VISTI INFINE**

il D.Lgs n. 33/2013 14 marzo 2013, n. 33, concernente il "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", come modificato ed integrato dal D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97;

la Direttiva sul sistema dei controlli interni della Regione Molise approvata con deliberazione di G.R. n.376 del 01.08.2014";

il provvedimento del Garante Privacy n. 243 del 15.05.2014 avente ad oggetto "Linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati" che prevede un quadro di garanzie particolarmente stringente al fine di proteggere anche dati giudiziari – di cui è responsabile il funzionario incaricato dall'ente, nonché il Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali;

la DGR n. 128 del 14/05/2021 avente ad oggetto: "Adempimenti in materia di privacy nell'ordinamento regionale, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 e successive modificazioni e integrazioni. Nomina dei responsabili del trattamento (attribuzione di funzioni e compiti a soggetti determinati)";

**TUTTO** ciò premesso e considerato

**ACCERTATA** la regolarità degli atti

**DECRETA**

- 1) di stabilire che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di disporre il pagamento della somma complessiva di € **6.954,87** per la liquidazione relativa ai lavori allo stato finale e alle competenze tecniche;
- 3) di autorizzare all'emissione dell'ordinativo di pagamento a favore del Comune di **Ripalimosani** dell'importo complessivo di € **6.954,87** sul conto della tesoreria provinciale c/o la Banca d'Italia IBAN **IT33 A010 0003 2454 1030 0 304447** prelevando l'importo di detta somma dalla contabilità speciale n. 5681, accesa presso la



- 
- Tesoreria provinciale dello Stato, Banca d'Italia sede di Campobasso intestata "C S RISCHIO IDROGEOLOGICO MOLISE";
- 4) di adempiere agli obblighi di pubblicità in materia di trasparenza di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii;
  - 5) di provvedere all'inserimento dei dati nel sistema ReNDIS ai fini del monitoraggio per quanto di interesse del MATTM;
  - 6) di notificare il presente provvedimento al Comune di Ripalimosani (CB) con l'impegno da parte del comune di trasmettere la scheda di monitoraggio compilata in ogni sua parte, per poter rendicontare le spese effettuate, il tutto deve essere trasmesso appena emessi i mandati di pagamento nei confronti dei beneficiari finali a fronte dell'intera somma riversata;
  - 7) di disporre integralmente la pubblicazione del presente provvedimento nella pagina WEB della Regione Molise – Amministrazione trasparente – Interventi straordinari e di emergenza;
  - 8) il presente decreto è immediatamente eseguibile.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

*Dott. Donato TOMA*

*Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 07.03.2005, n. 82*