

RIMODULAZIONE PIANO DEGLI INTERVENTI

INTERVENTI URGENTI VOLTI AD EVITARE SITUAZIONI DI PERICOLO O MAGGIORI DANNI A PERSONE O A COSE
OCDPC n. 280/2015 - art. 1, comma 3, lett. c)

ALLEGATO C

numero intervento	Ente Soggetto Attuatore	Località	Denominazione Intervento	Durat a intervento	Stima dei Costi	Economie da ribasso	Costo intervento	Situazione lavori	Acconti a SS.AA.		Totale pagamenti a SS.AA.
1	Baranello	Coscia di Ponte	Messa in sicurezza e ripristino viabilità comunale	eseguito	25.000,00	8,55	24.991,45	Collaudato	-	-	-
1 bis	Baranello	Coscia di Ponte	Messa in sicurezza e ripristino viabilità comunale	20	7.000,00	-	7.000,00	Richiesta	-	-	-
2	Campobasso	Colle Leone	Ripristino viabilità	eseguito	31.500,00	2.197,37	29.302,63	Collaudato	29.302,63	-	29.302,63
3	Campobasso	Collina Monforte	Messa in sicurezza area verde	eseguito	71.816,68	11.018,21	60.798,47	Collaudato	60.768,47	-	60.768,47
4	Campobasso	Varie	Raccolta, trasporto e stoccaggio materiale vegetale	eseguito	48.800,00	2.472,37	46.327,63	Collaudato	46.327,63	-	46.327,63
5	Campobasso	Svincolo tangenziale	Regimazione acque superficiali	eseguito	38.100,00	1.347,14	36.752,86	Collaudato	36.752,86	-	36.752,86
6	Campolieto	Colle somaro	Ripristino tratto acquedotto comunale	eseguito	10.000,00	-	10.000,00	Collaudato	10.000,00	-	10.000,00
7	Campolieto	Vigne	Ripristino canali di scolo	eseguito	2.000,00	34,07	1.965,93	Collaudato	1.965,93	-	1.965,93
8	Campolieto	Colle pagano	Ripristino sede stradale	eseguito	2.000,00	48,27	1.951,73	Collaudato	1.951,73	-	1.951,73
9	Campolieto	Pantanaccio	Ripristino sede stradale	eseguito	15.000,00	-	15.000,00	Collaudato	15.000,00	-	15.000,00
10	Cercemaggiore	Via Trento e via Rione Sant'Angelo	Ripristino viabilità	eseguito	14.075,00	570,09	13.504,91	Collaudato	13.504,91	-	13.504,91
11	Cercemaggiore	Via Fonte Peluzzo Cimitero	Opere di regimazione acque con opere di ancoraggio e rinforzo del muro	eseguito	29.810,00	462,10	29.347,90	Collaudato	29.347,90	-	29.347,90
12	Colletorto	Fonte Cerasa	Sistemazione alveo fosso Fonte Cerasa	eseguito	20.000,00	-	20.000,00	Collaudato	-	-	-
13	Duronia	Centro urbano	Ripristini pubblica illuminazione - Copertura stabile comunale - Strada Cerreto	eseguito	9.500,00	154,80	9.345,20	Collaudato	9.345,20	-	9.345,20
14	Fossalto	Costa Calda	Ripristino della viabilità stradale	eseguito	30.500,00	893,50	29.606,50	Collaudato	-	-	-
15	Fossalto	Pozzacchio	Ripristino della viabilità stradale	eseguito	25.600,00	773,00	24.827,00	Collaudato	-	-	-
16	Fossalto	San Tommaso	Ripristino della viabilità stradale	eseguito	26.700,00	972,00	25.728,00	Collaudato	-	-	-
17	Fossalto	Via Fossaltina - Via Cavour	Intervento su parete arenacea a protezione della SP 47	eseguito	80.000,00	4.929,80	75.070,20	Collaudato	75.070,20	-	75.070,20
18	Gambatesa	C/da Cese	Sistemazione griglia e sede stradale	eseguito	3.037,80	-	3.037,80	Collaudato	-	-	-
19	Guardiaregia	Campate	Ripristino pavimentazione stradale	eseguito	15.000,00	-	15.000,00	Collaudato	6.000,00	-	6.000,00
20	Guglionesi	Torricelli	Messa in sicurezza movimento franoso	eseguito	21.594,00	119,93	21.474,07	Collaudato	-	-	-
21	Guglionesi	Fonticillo	Messa in sicurezza movimento franoso	eseguito	21.594,00	119,93	21.474,07	Collaudato	-	-	-
22	Limosano	Sant'Antonio	Interventi per la messa in sicurezza della strada Sant'Antonio	eseguito	24.000,00	461,46	23.538,54	Collaudato	23.538,54	-	23.538,54
23	Mirabello Sannitico	Morgette	Demolizione e ricostruzione muro	eseguito	40.000,00	-	40.000,00	Collaudato	-	-	-
24	Mirabello Sannitico	Palazzo	Ripristino strada comunale	eseguito	25.000,00	-	25.000,00	Collaudato	25.000,00	-	25.000,00
25	Monacilioni	Vallone Rocchio	Ripristino viabilità e riduzione rischio idrogeologico lungo strada comunale	eseguito	25.000,00	728,86	24.271,14	Collaudato	24.271,14	-	24.271,14
26	Montenero di Bisaccia	Centro abitato	Ripristino opere smaltimento acque bianche	eseguito	37.500,00	-	37.500,00	Collaudato	15.000,00	22.500,00	37.500,00
27	Petacciato	Varie	Monitoraggio topografico e installazione nuovo caposaldo corpo di frana	eseguito	5.892,60	56,12	5.836,48	Collaudato	5.836,48	-	5.836,48
28	Petacciato	Casa Comunale	Monitoraggio continuo del quadro fessurativo	eseguito	4.270,00	-	4.270,00	Collaudato	-	-	-
29	Petacciato	Zona in prossimità SP 51	Ripristino della viabilità danneggiata	eseguito	18.300,00	1.070,92	17.229,08	Collaudato	-	-	-
30	Petrella Tifernina	Piano Pozzillo	Ripristino tratto di strada comunale e rete idrica	eseguito	17.000,00	23,56	16.976,44	Collaudato	-	-	-
31	Riccia	Castellana, Serrola, Schito, Escamare, Ortiovecchio	Sistemazione idraulica	eseguito	50.000,00	-	50.000,00	Collaudato	-	-	-

RIMODULAZIONE PIANO DEGLI INTERVENTI

INTERVENTI URGENTI VOLTI AD EVITARE SITUAZIONI DI PERICOLO O MAGGIORI DANNI A PERSONE O A COSE
OCDPC n. 280/2015 - art. 1, comma 3, lett. c)

ALLEGATO C

numero intervento	Ente Soggetto Attuatore	Località	Denominazione Intervento	Durat a inter-vento	Stima dei Costi	Economie da ribasso	Costo intervento	Situazione lavori	Acconti a SS.AA.		Totale pagamenti a SS.AA.
31 bis	Riccia	Escamare, Ortovecchio Vignalitto e Schito	Sistemazione idraulica	60	50.000,00	-	50.000,00	Richiesta	-	-	-
32	Roccapivara	Piazza carlo Tuffilli	Ripristino copertura Ambulatorio	eseguito	20.000,00	3.581,72	16.418,28	Collaudato	16.418,28	-	16.418,28
33	Salcito	Viale Quartullo	Ripristini 3 pali stradali di illuminazione pubblica e sostituzione interruttori magnetotermici	eseguito	15.000,00	250,00	14.750,00	Collaudato	-	-	-
34	Salcito	C/da Lamacchione	Ripristino viabilità strata Lamacchione	eseguito	20.500,00	419,05	20.080,95	Collaudato	-	-	-
35	San Giovanni in Galdo	Sant'Angelo, Macchie pagane e Colle Rimontato	Ripristini strade comunali	eseguito	8.380,00	-	8.380,00	Collaudato	8.380,00	-	8.380,00
36	San Giovanni in Galdo	Fiumarello, Casali e Fonte Garziello	Ripristini strade comunali	eseguito	4.570,00	-	4.570,00	Collaudato	4.570,00	-	4.570,00
37	San Giovanni in Galdo	Ingiuni, Piana dei preti	Ripristino acquedotto comunale	eseguito	12.700,00	-	12.700,00	Collaudato	12.700,00	-	12.700,00
38	Santa Croce di Magliano	Magliano	Sistemazione argini torrente Tona	eseguito	25.000,00	-	25.000,00	Collaudato	24.130,01	-	24.130,01
38 bis	Santa Croce di Magliano	Magliano	Sistemazione argini torrente Tona	60	50.000,00	-	50.000,00	Richiesta	-	-	-
39	Spinete	Borgata salera	Ripristino pubblica illuminazione e strada Colle	eseguito	33.000,00	307,67	32.692,33	Collaudato	32.692,33	-	32.692,33
40	Tavenna	Peticone	Messa in sicurezza strada Peticone	eseguito	10.000,00	195,20	9.804,80	Collaudato	9.804,80	-	9.804,80
41	Toro	Selva	Ripristino strada comunale	eseguito	28.800,00	-	28.800,00	Collaudato	28.264,56	-	28.264,56
42	Toro	Maitina	Ripristino strada comunale	eseguito	28.080,00	-	28.080,00	Collaudato	27.494,48	-	27.494,48
43	Trivento	Varie	Ripristini viabilità comunale	eseguito	100.000,00	-	100.000,00	Collaudato	40.000,00	-	40.000,00
44	Trivento	Varie	Ripristini viabilità comunale	eseguito	52.263,68	11.565,08	40.698,60	Collaudato	40.698,60	-	40.698,60
45	Tufara	Ischia dei Mulini	Ripristino viabilità	eseguito	27.400,00	90,76	27.309,24	Collaudato	27.309,24	-	27.309,24
46	Vinchiaturo	Via Indipendenza	Messa in sicurezza dissesto	eseguito	28.400,00	7.406,25	20.993,75	Collaudato	-	-	-
47	Provincia di Campobasso	Fossalto SP 152 e SP 47	Rimodellamento con opere di sostegno e opere drenanti	eseguito	75.000,00	17.362,90	57.637,10	Collaudato	-	-	-
48	Provincia di Campobasso	Fossalto SP 139	Riconfigurazione dei terreni a monte del muro, canalizzazione delle acque e realizzazione di drenaggi	eseguito	70.000,00	16.675,73	53.324,27	Collaudato	-	-	-
49	Provincia di Campobasso	Casalciprano SP 43	Ripristino transito in sicurezza, mediante gabbionate e opere di drenaggio	eseguito	50.000,00	10.918,33	39.081,67	Collaudato	20.000,00	-	20.000,00
50	Provincia di Campobasso	Fossalto SP 47 Sant'Agnese	Ripristino sede stradale sprofondata per frana di versante	eseguito	200.000,00	47.816,64	152.183,36	Collaudato	80.000,00	-	80.000,00
51	Provincia di Campobasso	Monacilioni SP 72	Ripristino sede stradale, consolidamento scarpate e drenaggi	eseguito	240.000,00	60.534,77	179.465,23	Collaudato	96.000,00	-	96.000,00
52	Provincia di Campobasso	Riccia Paolina SP 107	Ripristino sede stradale	eseguito	100.000,00	24.365,30	75.634,70	Collaudato	-	-	-
53	Provincia di Campobasso	Tufara SP 114 Ponte 13 Archi	Ripristino sede stradale	eseguito	100.000,00	21.868,67	78.131,33	Collaudato	-	-	-
54	Provincia di Campobasso	Gambatesa SP 162	Ripristino sede stradale	eseguito	100.000,00	21.780,82	78.219,18	Collaudato	40.000,00	-	40.000,00
55	Provincia di Campobasso	Montenero di Bisaccia Rotatoria Pasqualone SP 163	Sistemazione scarpata e strada	eseguito	100.000,00	26.300,00	73.700,00	Collaudato	40.000,00	-	40.000,00
56	Provincia di Campobasso	Palata SP 168	Ripristino sede stradale sprofondata	eseguito	150.000,00	39.020,33	110.979,67	Collaudato	-	-	-
57	Provincia di Campobasso	Larino SP 80	Ripristino sede stradale sprofondata	eseguito	250.000,00	62.219,91	187.780,09	Collaudato	100.000,00	-	100.000,00

RIMODULAZIONE PIANO DEGLI INTERVENTI

INTERVENTI URGENTI VOLTI AD EVITARE SITUAZIONI DI PERICOLO O MAGGIORI DANNI A PERSONE O A COSE
OCDPC n. 280/2015 - art. 1, comma 3, lett. c)

ALLEGATO C

numero intervento	Ente Soggetto Attuatore	Località	Denominazione Intervento	Durat a intervento	Stima dei Costi	Economie da ribasso	Costo intervento	Situazione lavori	Acconti a SS.AA.		Totale pagamenti a SS.AA.
58	Provincia di Campobasso	Castelbottaccio SP 163	Sistemazione dissesto di versante	eseguito	60.800,00	15.732,09	45.067,91	Collaudato	-	-	-
59	Provincia di Campobasso	San Felice del Molise SP 81	Ripristini transitabilità in sicurezza	eseguito	12.600,00	-	12.600,00	Collaudato	-	-	-
60	Provincia di Campobasso	Castelmauro SP 163	Sistemazione dissesto di versante	eseguito	75.000,00	19.237,58	55.762,42	Collaudato	-	-	-
61	Provincia di Campobasso	Montenero di Bisaccia SP 13	Sistemazione dissesto di versante	eseguito	56.250,00	13.097,00	43.153,00	Collaudato	-	-	-
62	Provincia di Campobasso	San Felice del Molise SP 78	Sistemazione dissesto di versante	eseguito	30.000,00	-	30.000,00	Collaudato	-	-	-
63	Provincia di Campobasso	Rotello SP 148	Sistemazione deformazioni stradali ed opere di presidio	eseguito	215.000,00	55.830,58	159.169,42	Collaudato	86.000,00	-	86.000,00
64	Provincia di Campobasso	Campolieto SP 133	Ripristino sede stradale sprofondata	eseguito	100.000,00	23.262,50	76.737,50	Collaudato	40.000,00	-	40.000,00
65	Provincia di Campobasso	San Giovanni in Galdo SP 132	Ripristino sede stradale sprofondata	eseguito	31.000,00	3.078,52	27.921,48	Collaudato	-	-	-
66	Provincia di Campobasso	Campolieto SP 56 Campolieto-	Ripristino sede stradale sprofondata	eseguito	85.000,00	21.449,06	63.550,94	Collaudato	34.000,00	-	34.000,00
67	Provincia di Campobasso	Monacilioni SP 132	Ripristino sede stradale sprofondata	eseguito	21.000,00	2.022,53	18.977,47	Collaudato	-	-	-
68	Provincia di Campobasso	San Giovanni in Galdo SP 56	Ripristino sede stradale sprofondata	eseguito	6.000,00	-	6.000,00	Collaudato	-	-	-
69	Provincia di Campobasso	Monacilioni SP 56	Ripristino sede stradale sprofondata	eseguito	155.000,00	38.004,87	116.995,13	Collaudato	62.000,00	-	62.000,00
70	Provincia di Campobasso	Guardiafiera SP 63	Ripristini viabilità	eseguito	51.750,00	-	51.750,00	Collaudato	-	-	-
71	Provincia di Campobasso	Larino SP 78	Ripristini viabilità	eseguito	80.700,00	23.473,92	57.226,08	Collaudato	-	-	-
72	Provincia di Campobasso	Lupara SP 73	Ripristini viabilità	eseguito	138.400,00	34.451,91	103.948,09	Collaudato	55.360,00	-	55.360,00
73	Provincia di Campobasso	Termoli ITIS	Ripristini copertura immobile Completamento	eseguito	24.400,00	2.213,72	22.186,28	Collaudato	22.186,28	-	22.186,28
74	Frosolone	Pisciarelli	Messa in sicurezza e ripristino strada comunale	eseguito	23.876,79	-	23.876,79	Collaudato	-	-	-
75_76_77	Frosolone	Vallecupa - San Pietro	Messa in sicurezza e ripristino strade comunali	eseguito	33.323,21	-	33.323,21	Collaudato	-	-	-
78	Macchiagodena	Colle Cacchitto	Regimazione fosso Barile	eseguito	21.594,00	598,21	20.995,79	Collaudato	-	-	-
79	Pescopennataro	Centro abitato	Ripristino copertura chiesa San Bartolomeo	eseguito	10.000,00	-	10.000,00	Collaudato	10.000,00	-	10.000,00
79 bis	Pescopennataro	Centro abitato	Ripristino copertura chiesa San Bartolomeo	eseguito	11.814,20	-	11.814,20	Richiesta	-	-	-
80	Poggio Sannita	Via Castellano	Messa in sicurezza muro	eseguito	17.000,00	-	17.000,00	Collaudato	6.800,00	10.200,00	17.000,00
81	Poggio Sannita	Centro urbano	Riparazione danni	eseguito	16.000,00	-	16.000,00	Collaudato	6.400,00	9.600,00	16.000,00
82	Provincia di Isernia	S.P. 87 Montesangrino (Vastogirardi)	Riparazione danni di frana corpo stradale e sovrastruttura	eseguito	40.000,00	-	40.000,00	Collaudato	-	-	-
83	Provincia di Isernia	S.p. 84 Istonio Sangrino (Colle pecor)	Riparazione danni di frana corpo stradale e sovrastruttura	eseguito	50.000,00	-	50.000,00	Collaudato	-	-	-
84	Provincia di Isernia	S.P. 87 Montesangrino (Capracotta)	Riparazione danni di frana corpo stradale e sovrastruttura	eseguito	70.000,00	-	70.000,00	Collaudato	-	-	-
85	Provincia di Isernia	S.P. 87 Montesangrino (Porfilio)	Riparazione danni di frana corpo stradale e sovrastruttura	eseguito	40.000,00	-	40.000,00	Collaudato	-	-	-
86	Provincia di Isernia	S.P. 69 Trignina (Bagnoli del Trigno)	Riparazione danni di frana corpo stradale e sovrastruttura	eseguito	60.000,00	-	60.000,00	Collaudato	-	-	-
87	Provincia di Isernia	S.P. 67 Bagnolese (Civitanova del)	Riparazione danni di frana corpo stradale e sovrastruttura	eseguito	40.000,00	-	40.000,00	Collaudato	-	-	-

RIMODULAZIONE PIANO DEGLI INTERVENTI

INTERVENTI URGENTI VOLTI AD EVITARE SITUAZIONI DI PERICOLO O MAGGIORI DANNI A PERSONE O A COSE
OCDPC n. 280/2015 - art. 1, comma 3, lett. c)

ALLEGATO C

numero intervento	Ente Soggetto Attuatore	Località	Denominazione Intervento	Durat a inter-vento	Stima dei Costi	Economie da ribasso	Costo intervento	Situazione lavori	Acconti a SS.AA.		Totale pagamenti a SS.AA.
88	Provincia di Isernia	S.P. 73/dir Verrino (Poggio Sannita)	Riparazione danni di frana corpo stradale e sovrastruttura	eseguito	60.000,00	-	60.000,00	Collaudato	-	-	-
89	Provincia di Isernia	S.P. 73 Verrino (Scalzavacca)	Riparazione danni di frana corpo stradale e sovrastruttura	eseguito	60.000,00	-	60.000,00	Collaudato	-	-	-
90	Provincia di Isernia	S.p. 86 Istonia (Agnone)	Riparazione danni di frana corpo stradale e sovrastruttura	eseguito	30.000,00	-	30.000,00	Collaudato	-	-	-
91	Provincia di Isernia	S.P. 69 Trignina (Civitanova del	Riparazione danni di frana corpo stradale e sovrastruttura	eseguito	40.000,00	-	40.000,00	Collaudato	-	-	-
92	Provincia di Isernia	S.P. 62 Frosolone - Civitanova	Riparazione danni di frana corpo stradale e sovrastruttura	eseguito	70.000,00	-	70.000,00	Collaudato	-	-	-
93	Provincia di Isernia	S.P. 67 Bagnolese (Bagnoli del Trigno)	Riparazione danni di frana corpo stradale e sovrastruttura	eseguito	40.000,00	-	40.000,00	Collaudato	-	-	-
94	Provincia di Isernia	S.p. 69 Trignina (verso Salcito)	Riparazione danni di frana corpo stradale e sovrastruttura	eseguito	40.000,00	-	40.000,00	Collaudato	-	-	-
95	Provincia di Isernia	S.P. 83 Capracotta	Riparazione danni di frana corpo stradale e sovrastruttura	eseguito	60.000,00	-	60.000,00	Collaudato	-	-	-
96	Provincia di Isernia	S.P. 72 Fondovalle Verrino	Riparazione danni di frana corpo stradale e sovrastruttura	eseguito	80.000,00	-	80.000,00	Collaudato	-	-	-
97	Provincia di Isernia	S.P. 19 Sant'Agapito	Riparazione danni di frana corpo stradale e sovrastruttura	eseguito	80.000,00	-	80.000,00	Collaudato	-	-	-
98	Provincia di Isernia	S.P. 87 Montesagrino (San Pietro Avellana)	Riparazione danni di frana corpo stradale e sovrastruttura	eseguito	70.000,00	-	70.000,00	Collaudato	-	-	-
99	Provincia di Isernia	S.P. Varie	Riparazione danni di frana corpo stradale e sovrastruttura	eseguito	100.000,00	-	100.000,00	Collaudato	-	-	-
100	Consorzio di Bonifica Termoli	Montenero di Bisaccia Canniviere	Ripristini idraulico della foce del torrente Canniviere	eseguito	58.903,26	-	58.903,26	Collaudato	-	-	-
101	ANAS SpA – Compartimento di Campobasso	Strade Statali 212 “della Val Fortore” e 645 “Fondovalle Tappino”	Lavori urgenti per il ripristino del corpo stradale in tratti saltuari dal Km 16+000 al Km 19+000 della S.S. 645 “Fondovalle Tappino” ed ai Km 57+950 e 86+250 della S.S. 212 “della Val Fortore”, in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici del 5-6 marzo 2015.	eseguito	239.324,04	85.701,03	153.623,01	Ultimato	-	-	-
102	Casacalenda	Centro urbano	Ricostruzione muro contro terra in Via Vittorio	60	50.000,00	-	50.000,00	Richiesta	-	-	-
103	Castelpetroso	Fonte dell'Astore -	Ripristino del flusso idrico e rimessa in funzione	60	35.000,00	-	35.000,00	Richiesta	-	-	-
104	Civitacampomariano	Renessa e Spinolo	Sistemazione strade comunali	60	50.000,00	-	50.000,00	Richiesta	-	-	-
105	Civitanova del Sannio	Varie	Sistemazione strade comunali: Circonvallazione, Fossato ed ex Bagnolese	60	45.000,00	-	45.000,00	Richiesta	-	-	-
106	Fossalto	Ara Vecchia	Sistemazione strada comunale	60	40.000,00	-	40.000,00	Richiesta	-	-	-
107	Gambatesa	Bosco Chiusano	Ripristino e messa in sicurezza viabilità strada comunale	60	30.000,00	-	30.000,00	Richiesta	-	-	-
108	Gildone	Santa Maria a Quadrano	Sistemazione strada comunale	60	79.282,09	-	79.282,09	Richiesta	-	-	-
109	Jelsi	Macchione	Sistemazione movimento franoso strada Macchione	60	95.000,00	-	95.000,00	Richiesta	-	-	-
110	Macchia valfortore	Varie	Sistemazione strade comunali	60	40.000,00	-	40.000,00	Richiesta	-	-	-
111	Montagano	Fonte Moschitto	Sistemazione movimento franoso strada Fonte	60	40.000,00	-	40.000,00	Richiesta	-	-	-
112	Montefalcone nel Sannio	Fonte le Noci - Fonticelle	Ripristino strade comunali	60	45.000,00	-	45.000,00	Richiesta	-	-	-

RIMODULAZIONE PIANO DEGLI INTERVENTI

INTERVENTI URGENTI VOLTI AD EVITARE SITUAZIONI DI PERICOLO O MAGGIORI DANNI A PERSONE O A COSE
OCDPC n. 280/2015 - art. 1, comma 3, lett. c)

ALLEGATO C

numero intervento	Ente Soggetto Attuatore	Località	Denominazione Intervento	Durata intervento	Stima dei Costi	Economie da ribasso	Costo intervento	Situazione lavori	Acconti a SS.AA.		Totale pagamenti a SS.AA.
113	Morrone del Sannio	Valle Cupa Latomanno	Sistemazione strada comunale Valle Cupa Latomanno	60	23.600,00	-	23.600,00	Richiesta	-	-	-
114	Petacciato	Centro abitato	Adeguamento dei locali della scuola elementare presente nel comune di Petacciato in uffici adibiti a Municipio del paese	60	70.000,00	-	70.000,00	Richiesta	-	-	-
115	Ripabottoni	San Michele	Sistemazione strada comunale San michele	60	20.000,00	-	20.000,00	Richiesta	-	-	-
116	Rotello	Varie	Sistemazione smottamenti e rete idrica	60	40.000,00	-	40.000,00	Richiesta	-	-	-
117	Tufara	Bosco pianelle	Sistemazione movimento franoso	60	50.000,00	-	50.000,00	Richiesta	-	-	-
118	Ururi	Varie	Rifacimento muro contrada Macchie – Ripristini stradali e fognari	60	65.000,00	-	65.000,00	Richiesta	-	-	-
Sommano					6.167.301,35	739.294,70	5.428.006,65		1.400.192,20	42.300,00	1.442.492,20